

مشاريع البناءات المدنية بصدد الانجاز

وزارة التربية

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
---------	---------	-------------	-------------------	----------------	---------------------	------------------	-----------

الاحداثيات المدرسية

مشاريع أكثر من 500000,000

بناء مدرسة اعدادية بعليم	عبد الحميد الزيدي	1990964,68	320	15/09/2011	19/09/2011	100%	
أشغال بناء نواة مدرسة اعدادية بالقطار	فيصل صالح	2046383,601	350	08/02/2019	18/02/2019	45%	
بناء مدرسة اعدادية بسيدي بوبكر	الطاهر الدلاي	2598514,5	330	17/09/2014	15/10/2014	30%	تمت المصادقة على فسخ الصفقة بتاريخ 04/09/2018 تم اعداد مناقصة لاعادة الصفقة وتم الاعلان عن طلب العروض في مناسبة اولى لم يرد اي عرض و في مناسبة ثانية تم اسناد الصفقة لشركة تيسير للاشغال العامة

مشاريع أكثر من 500000,000

بناء مدرسة اعدادية بالسند	الطاهر الدلاي	1689543,675	360	08/09/2008	10/03/2009	100%	تم اعداد استشارة لرفع التحفظات باسم مقاولات الموساوي وتم ارسال تقرير فرز العروض للولاية بتاريخ 30 مارس 2017
---------------------------	---------------	-------------	-----	------------	------------	------	---

وزارة الشباب و الرياضة

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
---------	---------	-------------	-------------------	----------------	---------------------	------------------	-----------

مشاريع أكثر من 500000,000

أشغال بناء قاعة للرياضات الجماعية بقفصة الجنوبية	ياسين معمري	2645985	350	27/06/2019	19/08/2019	10%	
اشغال بناء قاعة متعددة الاختصاصات بدار الشباب بالرديف برنامج 2009	رمضان حليمي	97690,500	120	22/10/2012	12/11/2012	86%	بصدد الختم النهائي
مشروع بناء ملعب كرة القدم بالقطار	شركة سوباف	848688,000	300	17/06/2019	09/09/2019	20%	
تهيئة مركب شبابي بالمتلوي	علي مرزوقي	570275,800	180	24/12/2015	27/01/2015	35%	تم فسخ صفقة و بصدد تقييم فرز العروض

أشغال تهيئة الملعب البلدي القديم بالقصر	أحمد الضاوي	219500,000	210	11/03/2016	21/03/2016	98%	تعهد المقاول باتمام خزانة كهربائية و القيام بالقبول الوتقي للمشروع
أشغال مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالمتلوي (بناء مدارج)	لعماري شعباني	565000,800	150	07/03/2016	11/04/2016	100%	تم القبول الوتقي بتاريخ 04/12/2018
أشغال بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمتلوي	شوقي بن سعيد	2366774,548	360	05/04/2017	27/04/2017	70%	الاشغال متوقفة (عدم خلاص المقاول في كشف حساب عدد 4)
أشغال تهيئة الملعب البلدي القديم بالمظيلة	رؤوف غريسي (المقاولون العرب)	498379,700	180	07/03/2016	25/04/2016	98%	نسق بطيء في سير الاشغال
أشغال تهيئة المنتزه الحضري بالقصر	عبد الرزاق بوهديمة	399258,045	100	06/08/2019	10/09/2019	10%	
أشغال توسعة مقر المندوبية الجهوية للشباب و الرياضة	شركة الضاوي	349221,510	180	01/08/2017	18/09/2017	5%	بصدد القيام بعملية التمتير بعد فسخ الصفقة
أشغال تهيئة مركز الإقامة بقفصة برنامج 2014	المنجي خليفي	244916,000	210	14/11/2017	24/11/2017	100%	تم القبول النهائي
أشغال تهيئة دار الشباب بالسند	منير محمدي	263891,576	180	29/10/2018	12/12/2018	45%	تمت المصادقة على الملحق بتاريخ 29/04/2019
أشغال تهيئة ملعب محمد القمودي بقفصة	رمزي بوقرين	275013,000	150	18/01/2019	28/01/2019	100%	بصدد رفع التحفظات
الاتفاقيات							
أشغال تهيئة الملعب القديم بالرديف	عز الدين مبارك	183198,770	120	09/06/2017	23/08/2017	100%	بصدد القبول الوتقي
أشغال تنوير الملعب البلدي القديم بالرديف	الشركة العامة للكهرباء و الصيانة	156900,000	120	07/03/2016	18/04/2016	60%	تمت مراسلة البلدية اما لمتابعة الاشغال او فسخ الصفقة بعد ايقاف الاشغال من طرفهم
تهيئة دار الشباب بالقصر 2015	سليمان خذير	89675,000	90	16/10/2017	30/10/2017	70%	نسق بطيء في سير الاشغال و تم توجيه تنبيه عدد 3
أشغال تهيئة الفضاء الترفيهي بالحي السريع بالمظيلة	شهيرة بن عتوس	189099,500	91	01/08/2018	03/08/2018	90%	
أشغال مواصلة انجاز ملعب بلخير برنامج 2016	نورة خالد	179502,500	150	12/11/2018	26/11/2018	60%	
وزارة الداخلية							

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
مشاريع أكثر من 500000,000							
بناء مقر جديد لفوج حفظ النظام بقفصة	رابح الدلالي	1895602,45	240	02/04/2015	17/04/2015	100%	تم القبول الوتقي بصدد امضاء محضر القبول الوتقي

أشغال بناء مقر الادارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة	رابح الدلالي	842364,021	240	17/11/2015	28/12/2015	100%	تمت المصادقة على الملحق بصدد القبول الوقتي
أشغال بناء مقر جديد لمنطقة الأمن الوطني بالمتلوي قسط عدد 1 و 2	لعماري شعباتي	1106876,163	360	07/03/2016	14/04/2016	99%	في انتظار تركيز المحول و المولد الكهربائي اشغال الهندسة المدنية تمت
أشغال بناء فضاء صناعي بالعقيلة من معتمدية قفصة الجنوبية	رابح الدلالي	1443170,780	210	13/06/2016	28/07/2016	100%	بصدد رفع التحفظات
أشغال بناء مقر جديد لفوج حفظ النظام بقفصة (القسط 3)	رابح الدلالي	2785995,000	480	21/12/2016	25/01/2017	100%	تم القبول الوقتي
أشغال بناء مقر الفوج الجهوي لحفظ النظام بقفصة قسط 4	رابح الدلالي	2074028,900	480	25/10/2018	22/11/2018	90%	

مشاريع أقل من 500000,000							
أشغال بناء فضاء ترويج منتجات الصناعات التقليدية بالبياضة من معتمدية السند بقفصة	شركة SOGECO	338161,310	210	17/07/2018	17/09/2018	10%	الاشغال متوقفة و قد تم توجيه تنبيه عدد01 للمقاول قصد تلافي التأخير و استئناف الاشغال بتاريخ 01/03/2019
أشغال بناء منتزه حضري لمعتمدية المتلوي	غسان الحدادة	398237,213	180	26/04/2019	20/05/2019	15%	
أشغال تهيئة و صيانة مقر ولاية قفصة (القسط الاول)	زياد بن محمد	146540,000	120	24/06/2019	10/07/2019	50%	
أشغال تهيئة المسكن الوظيفي بمقر ولاية قفصة	محمد سعيد فرجاني	64415,200	60	06/02/2019	13/05/2019	50%	الاشغالمتوقفة بطلب من صاحب المشروع تبعا لمحضر جلسة بتاريخ 10/10/2019

مشاريع التنمية المندمجة							
مشاريع أكثر من 500000,000							
أشغال بناء مركز ترفيهي بالقصر - قفصة	COTRAP	1487643,960	360	23/05/2018	10/07/2018	15%	استأنفت الاشغال بتاريخ 01/10/2019
أشغال تهيئة المسبح البلدي بسيدي احمد زروق بقفصة	محسن بشاتنية	1456971,300	365	14/03/2017	27/03/2017	100%	تم القبول الوقتي
أشغال بناء مركز لتجميع المنتجات الفلاحية ضمن مشروع التنمية المندمجة بمنطقة عليم من معتمدية السند	منجي خليفي	1352194,600	210	16/05/2018	23/08/2018	60%	
أشغال بناء مركز لتجميع المنتجات الفلاحية ضمن مشروع التنمية المندمجة بمنطقة قطيس من معتمدية قفصة الشمالية	رابح الدلالي	1372367,300	240	15/05/2017	28/06/2017	90%	تمت المصادقة على الملحق بتاريخ 26/09/2019 (تستأنف الاشغال اثر تسجيل الملحق
أشغال بناء مركز لتجميع المنتجات الفلاحية ضمن مشروع التنمية المندمجة بسيدي عيش	شركة البراني للمقاولات	1283997,886	240	11/07/2017	21/08/2017	100%	في انتظار المصادقة على الملحق
مشاريع أقل من 500000,000							
أشغال تهيئة السوق المركزية بأم العرائس	حسين هلال	492540,500	180	09/05/2016	15/07/2016	65%	تمت جلسة بمقر بالحضيرة و للنظر في فض اشكال خروج المتسوقين

أشغال بناء مركز لتجميع المنتجات الفلاحية ضمن مشروع التنمية المندمجة بقفصة الشمالية	شركة بنحمانيه	494440,060	180	05/01/2017	06/03/2017	98%	أشغال بناء خلية الارشاد الفلاحي بالشبيبة قسط 2 الأشغال لم تنطلق بسبب عدم هدم البناية القديمة من طرف صاحب المشروع (تم ارسال عديد المراسلات الى مصالح الولاية دون ورود ما يفيد في الغرض)
أشغال بناء فضاء لترويج منتجات الصناعات التقليدية بالمتلوي ضمن مشروع التنمية المندمجة	لعماري شعباني	394091,000	300	02/01/2018	17/01/2018	35%	تم استئناف الاشغال في 21/01/2019
أشغال تهيئة السوق الأسبوعية بالمظيلة ضمن برنامج التنمية المندمجة	علي قوادر	323186,400	120	06/03/2017	21/03/2017	100%	بصدد القبول الوقتي
أشغال تهيئة منتزه عمومي ضمن برنامج التنمية المندمجة بالسند	التركي اليوسفي	175309,530	120	06/09/2016	10/10/2016	75%	بصدد اعداد مقترح فسح الصففة

وزارة الفلاحة

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
مشاريع أقل من 500000,000							
أشغال تهيئة المسكن الوظيفي لوكالة التنقيب على المياه	شركة خليل الذبيبي	70460,000	120	28/09/2018	08/10/2018	100%	بصدد امضاء محضر القبول الوقتي

وزارة الصحة العمومية

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
مشاريع أكثر من 500000,000							
أشغال تهيئة الطرقات الخارجية و الشبكات المختلفة لارض مستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة	شركة بالمبروك	2969779,600	210	02/08/2019	05/08/2019	35%	
أشغال تهيئة و توسعة المستشفى المحلي بالسند	محسن بشاتنية	3093563,826	540	07/12/2016	29/12/2016	100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 27/02/2019
أشغال توفير و تركيب محول و محول كهربائي بالمستشفى المحلي بالسند قفصة	الهادي عمار	134590,000	210	03/02/2017	06/04/2017		بصدد اعداد صفقة باجراءات مبسطة
أشغال تهيئة قسم النساء و التوليد و قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي	طارق عكوري	793472,531	240	11/09/2019	07/10/2019		
أشغال تعهد و صيانة المستشفى الجهوي بالمتلوي قسط عدد 1	الهادي عمار	697655,000	180	11/01/2017	25/01/2017	99%	بصدد رفع التحفظات للقبول الوقتي

أشغال بناء وحدة تصفية الدم تصفية الدم بمستشفى المحلي بالمظيلة قفصة	حسين النوي	632491,900	210	05/10/2017	23/10/2017	100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 26/09/2019
أشغال بناء مركز الصحة الأساسية صنف 4 بمنطقة سيدي بويحي من معتمدية قفصة الجنوبية	شركة البرهومي	603832,550	270	22/05/2019	25/06/2019	10%	
تهيئة المستشفى المحلي ببليخير	محسن بشاتنية	584453,640	210	04/11/2015	15/12/2015	90%	يصدد اعداد اتفاقية لبناء ممر و اتمام قسط السوائل
أشغال بناء وحدة لتصفية الدم بالمستشفى المحلي بالقطار	زبيدة بعقيق	553179,100	300	12/07/2017	22/08/2017	75%	
أشغال تهيئة و توسعة قسم العمليات بالمستشفى المحلي بالرديف	محمد الطاهر بوصلاحي	735655,940	150	06/04/2018	01/02/2019	30%	تمت المصادقة على الملحق عدد 01 بتاريخ 19/09/2019
مشاريع أقل من 500000,000							
أشغال بناء بيت للأموات بالمستشفى المحلي بالمظيلة	مختار مناري	148036,680	120	09/10/2017	12/12/2017	80%	
تهيئة قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بالمتلوي قفصة	نجاح خالد	102903,000	91	29/08/2018	01/10/2018	30%	الاشغال متوقفة بسبب وجود المرضى و المعدات
أشغال بناء مركز وسيط بالقصر	سليمان خنير	85686,000	60	26/09/2018	02/11/2018	30%	يصدد القيام باجراءات فسخ الصفقة

7248263,410

وزارة الشؤون الاجتماعية

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
مشاريع أكثر من 500000,000							
أشغال تهيئة و توسعة قسم النهوض الاجتماعي بقفصة	شركة فريال	911279,288	300	24/09/2018	05/11/2018		لم تنطلق الاشغال نظرا لعدم تطابق الامثلة مع الموجود

وزارة المالية

مشاريع أكثر من 500000,000							
أشغال بناء مجمع للمالية بالقطار	محمد فرحات مولا هي	975032,309	280	19/11/2018	25/12/2018	50%	

وزارة المرأة							
مشاريع أكثر من 500000,000							
بناء مركب طفولة ببليخير ولاية قفصة	مقاولات رشيد زيان	892352,500	300	05/02/2018	02/07/2018	100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 20/06/2019
أشغال تهيئة مركز الفتاة الريفية ببوعمران قفصة	عبد الرزاق بوهديمه	182429,730	150	05/02/2019	25/02/2019	70%	
أشغال تهيئة فضاء للطفولة المبكرة ببنادي الاطفال بالرديف	لسعد بن بلقاسم	326612,500	180	05/02/2019	25/03/2019	40%	

وزارة الثقافة							
مشاريع أكثر من 500000,000							
المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
تهيئة و توسعة دار الثقافة ابن منظور بقفصة	الطاهر دلالي	1371432,150	300	15/05/2014	01/09/2014	90%	تم فسخ الصفقة وتم حصر الكميات (صاحب المشروع بصدد ربط المحول الكهربائي للقيام بالتجارب اللازمة
أشغال تهيئة و توسعة دار الثقافة و المكتبة العمومية بمعتمدية سيدي عيش و لاية قفصة	مختار مناري	1242201,750	300	16/01/2019	04/03/2019	15%	
بناء قاعة عرض بدار الثقافة بالمتلوي	شركة موسى و المرزوقي	550701,600	180	17/12/2014	02/02/2015	40%	
أشغال صيانة دار الثقافة بالمظيلة	فرحات زغود	553299,808	150	18/01/2018	28/01/2019	35%	

مشاريع أقل من 500000,000							
أشغال بناء مكتبة عمومية بعليم من معتمدية السند	زبيدة بعقيق	468380,020	300	02/05/2017	03/07/2017	100%	تم القبول الوقتي بتاريخ 22/05/2019
أشغال تهيئة المكتبة العمومية بالسند	عبد الرزاق بوهديمه	224568,000	120	02/03/2018	15/03/2018	98%	
أشغال اصلاح مسرح الهواء الطلق بالسند	شركة الوفاء	89891,000	135	30/06/2015	17/08/2015	100%	وقع رفع النواقص عن طريق مقاول ثاني و وقع القبول الوقتي و النهائي
اصلاح المكتبة العمومية بمنزل ميمون قفصة	شركة محمود للاشغال العامة	71687,415	91	16/07/2018	27/08/2018	75%	
أشغال تهيئة و صيانة المعهد الجهوي للموسيقى بالقطار	شركة محمود للاشغال العامة	69390,000	91	16/07/2018	06/08/2018		الاشغال متوقفة تم ارسال مكتوب الى المندوب الجهوي للثقافة بقفصة لاجراء اختبار للبنائية نظرا لوجود تشققات و تصدعات في الجدران و سقف البناية

2801739,573

وزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
مشاريع أكثر من 500000,000							
أشغال توسعة و تهيئة السجن المدني بقفصة	رابح الدلالي	1395849,108	360	09/09/2009	17/09/2009	100%	تم اعداد اذن اداري للمقاول لرفع التحفظات الادارة بصدد اعداد استشارة لتركيب خزانة الانذار المبكر من الحرائق
أشغال بناء اسطبل بالسجن المدني بقفصة	رمزي بوقرين	280885,000	120	24/06/2019	20/08/2019		الاشغال متوقفة الى حين المصادقة على امثلة الانجاز من طرف مكتب المراقبة

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
مشاريع أكثر من 500000,000							
أشغال بناء مطعم جامعي بالمركب الجامعي بقفصة	محسن بشاتنية	2968332,065	360	08/02/2019	21/02/2019	35%	
أشغال توسعة فضاءات التدريس بكلية العلوم بقفصة	الطاهر دلالي	1541502,000	300	06/02/2012	20/02/2012	90%	بصدد اعداد فسخ صفقة
أشغال تهيئة ارض المركب الجامعي بسيدي احمد زروق	GLT	868256,500	180	28/09/2017	16/10/2017	72%	
أشغال بناء مدرج بالمعهد الاعلى للدراسات التطبيقية و الانسانيات بقفصة	المنجي خليفي	660191,300	240	27/12/2017	22/02/2018	85%	
أشغال تهيئة المركب الجامعي بقفصة (المدخل الرئيسي و السياج)	نبيل خير الدين	630072,224	180	03/01/2019	19/02/2019	32%	

المشاريع البلدية

المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الاشغال (%)	الملاحظات
بلدية أم العرائس							
أشغال تهيئة المستودع البلدي بام العرائس	الاخوة حرشاني	140158,000	91	19/12/2017	10/01/2018	100%	بصدد رفع التحفظات للقبول الوقتي
بلدية المظيلة							
أشغال تهيئة منزله عمومي و مساحة خضراء بحي الشباب المظيلة	شهيرة بن عتوس	159925,600	120	23/07/2018	17/09/2018	40%	بصدد اعداد مقترح فسخ صفقة

مشاريع البناءات المدنية بصدد الانجاز

معتمدية سيدي بوبكر

وزارة التربية							
المشروع	المقاول	مبلغ الصفقة	مدة الانجاز (يوم)	تاريخ المصادقة	تاريخ بداية الاشغال	تقدم الأشغال (%)	الملاحظات
الاحداثيات المدرسية							
بناء مدرسة اعدادية بسيدي بوبكر	الطاهر الدلاي	2.598.514,500	330	17/09/2014	15/10/2014	22%	المصادقة على قرار فسخ الصفقة بتاريخ 02/10/2017

مشاريع البناءات المدنية بصدد الانجاز

معتمدية أم العرائس

--

الملاحظات	تقدم الأشغال (%)	تاريخ بداية الأشغال	تاريخ المصادقة	مدة الانجاز (يوم)	مبلغ الصفقة	المقاول	المشروع
تعهد المقاول باستئناف الأشغال بتاريخ 11/10/2017	-	20/12/2014	28/09/2014	120	176323,000	شكري اللواتي	تنوير الملعب البلدي بأم العرائس (الملعب القديم)
	50%	15/07/2016	09/05/2016	180	492540,500	حسين هلال	أشغال تهيئة السوق المركزية بأم العرائس
	75%	08/12/2016	02/11/2016	360	1935227,540	محمد الطاهر بوصلحي	أشغال تهيئة و توسعة المستشفى المحلي بأم العرائس