

تقدم انجاز الدراسات الخاصة بمشاريع البنايات المدنية الى غاية 16 أكتوبر من سنة 2019

وزارة التربية

المشروع	الاعتمادات المخصصة للمشروع	تاريخ تعيين المصممين	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على			الملاحظات و الإشكاليات المطروحة
					فقط الكهرباء	فقط السوائل	فقط الطرق و الشبكات المختلفة	

برنامج سنة 2015

مواصلة بناء المدرسة الإعدادية بسيدي بوبكر بعد فسخ الصفقة								تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض و في انتظار توفير الاعتمادات
اشغال توفير و تركيب محول كهربائي بمقر المنشأة الجهوية للتعليم بقفصة								تمت مراسلة المفاوض لامتطاء الاذن الاداري

وزارة الداخلية

الملاحظات و الإشكاليات المطروحة	تاريخ المصادقة على			تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ تعيين المصممين	الاعتمادات المخصصة للمشروع	المشروع
	فقط الطرقات و الشبكات	فقط السوائل	فقط الكهرباء					
تم تغيير موقع المشروع و سيتم تعيين المصممين بعد مدنا بمكان الموقع الجديد للمشروع	01/11/2013	01/11/2013	01/11/2013	19/06/2013	12/04/2013	19/11/2012	250	بناء مبيت لفرقة التصدي للإرهاب بمقر فوج التدخل للحرس الوطني بقفصة.
مشاريع سنة 2015								
توقفت الدراسات بتاريخ 21 أوت 2015						25/05/2015	2177	بناء معبر حدودي بعقلة أولاد أحمد بأم العرائس
مشاريع سنة 2016								
في طور نشر اعلان طلب العروض من طرف صاحب المشروع بالصحف	06/03/2018	43165	06/03/2018	23/01/2018	30/08/2017	30/12/2016	800	بناء الادارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة (القسط الثالث)
تم إيقاف الدراسة من قبل المصالح الجهوية	13/03/2018		13/03/2018	09/01/2018	16/06/2017	29/03/2017	123	تجميل مدخل مدينة قفصة
مشاريع سنة 2018								
تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض و في انتظار توفير الاعتمادات				01/02/2019	23/11/2018	07/05/2018	1100	بناء مقر الفوج الجهوي لحفظ النظام القسط الخامس
تم ارسال تقرير تقييم العروض بتاريخ2018/06/06							180	تجديد شبكة الكهرباء و اعادة شبكة الهاتف بمقر ولاية قفصة و المسكن الوظيفي
تم ارسال اعلان طلب العروض الى مصالح ولاية قفصة لنشره على موقع tunepe	18/07/2018	43299	09/10/2018	22/05/2018	17/04/2018	17/01/2018	850	بناء مقري الامن العمومي و المرور بقفصة
تمت المصادقة على الاختبار الفني اثر عرضه على انظار اللجنة الفنية في جلسة بتاريخ 12/02/2019 و تم الاقرار بضرورة اخلاء المبنى و الاستغناء عن المشروع						07/05/2018		تهيئة مقر معتمدية المظيلة
م ارسال اعلان طلب العروض الى مصالح ولاية قفصة لنشره على موقع tunepe	23/01/2018		28/12/2018	09/10/2018	03/07/2018	21/04/2018	300	ترميم مقر ولاية قفصة - تهيئة مداخل البناية مع بناء مشرب و ماوى للسيارات
بصدد اعداد ملفات طلب العروض				22/01/2019	11/12/2018	03/07/2018	2000	اشغال بناء مصحة اقليمية لقوات الامن الداخلي بالجنوب الغربي

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي								
المشروع	الاعتمادات المخصصة للمشروع	تاريخ تعيين المصممين	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على			الملاحظات و الإشكاليات المطروحة
					فسط الكهرباء	قسط السوائل	قسط الطرقات و الشبكات	
مشاريع سنة 2016								
أشغال توسعة مقر جامعة قفصة	700	10/05/2016	18/04/2017	23/01/2018	24/04/2018	13/03/2018	13/03/2018	تم ارسال ملف الصفقة الى مصالح ولاية قفصة بتاريخ 04 افريل 2019 للمصادقة
توسعة مقر الإدارة الجهوية للخدمات الجامعية	250	10/02/2016	02/04/2019					تمت المصادقة على ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة في جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 2019/09/19 و بصدد اعداد ملفات طلب العروض
مشاريع سنة 2017								
توسعة مركز الطب الجامعي	250	23/05/2017	19/09/2017	24/10/2017	06/02/2018	06/02/2018	06/02/2018	تم فتح العروض بتاريخ 2019/05/17 او بصدد اعداد تقرير فرز العروض من طرف لجنة الشراءات بولاية قفصة
اشغال بناء المركز الجامعي للتنشيط الثقافي و الرياضي قفصة	1900							تمت مراسلة مصالح التعليم العالي بتاريخ 2018/09/13 لتوفير اعتماد اضافي و مدنا براياها في خصوص مقترح قانون المناظرة المعمارية
مشاريع سنة 2018								
تزويد بعض المؤسسات الجامعية بولاية قفصة بالغاز الطبيعي	452	03/07/2018	-	-	-	01/02/2019	-	تمت الموافقة على تقرير تقييم العروض و في انتظار توفير الاعتمادات
مشاريع سنة 2019								
تهيئة ملاعب رياضية بالمركب الجامعي بقفصة	400	05/04/2019						تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 1/10/2019
وزارة المالية								
مشاريع متواصلة								
المشروع	الاعتمادات المخصصة للمشروع	تاريخ تعيين المصممين	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على			الملاحظات و الإشكاليات المطروحة
					فسط الكهرباء	قسط السوائل	قسط الطرقات و الشبكات	
مشاريع 2018								
بناء مجمع للمالية و ثلاثة مساكن وظيفية بقفصة	2,75	25/02/2018	03/04/2018	23/11/2018	12/02/2019	12/02/2019	23/11/2018	بصدد اعداد ملفات طلب العروض

وزارة الشباب والرياضة

الملاحظات و الإشكاليات المطروحة	تاريخ المصادقة على			تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ تعيين المصممين	الاعتمادات المخصصة للمشروع	المشروع
	فقط الطرق و الشبكات	فقط السوائل	فقط الكهرباء					
مشاريع سنة 2012								
تم ارسال ملف الصفقة الى مصالح ولاية قفصة للمصادقة								أشغال تكملة تهيئة المركب شبابي بالمتلوي
تم ارسال تقرير فرز العروض الى مصالح ولاية قفصة بتاريخ 2019/09/19	01/04/2013	01/04/2013	03/03/2013	15/11/2012	20/10/2012	05/06/2012	150	تهيئة المركز الجهوي لألعاب القوى بقفصة
مشاريع سنة 2013								
بصدد اعداد ملفات طلب العروض	22/01/2019	26/02/2019	26/02/2019	13/09/2018	03/10/2017	06/04/2013	1290	بناء دار الشباب بقفصة الجنوبية
مشاريع سنة 2014								
تم ارسال ملف طلب العروض الأولي الى المصالح المركزية لوزارة الشباب والرياضة لابداء الرأي				03/04/2018	05/07/2014	07/01/2014		اشغال تعشيب ملعب رياضي بالقطار
مشاريع سنة 2016								
تمت مراسلة المقاول لمد الإدارة بتمديد لصلوحية العرض و لم يتم بالمطلوب فقررت الإدارة اعادة الاعلان على طلب العروض	-	21/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	03/01/2017	10/05/2016	200	تهيئة مركز الاقامة بقفصة (برنامج 2016)

مشاريع سنة 2017								
تهئية الملعب البلدي القديم و الجديد بأم العرائس	15/08/2017	05/06/2018		13/11/2018	13/11/2019	-	تم ارسال تقرير فرز العروض الى مصالح ولاية قفصة بتاريخ 2019/01/22	
مشاريع سنة 2018								
اشغال بناء قاعة للالعاب الفردية بالسند	700	07/05/2018					تم توفيق الدراسات بتاريخ 2019/09/13 الى حين مدنا برأى نهائي في خصوص الابقاء على المدارج او الاستغناء عنها بعد التشاور مع المصالح الجهوية و المركزية	
مشاريع سنة 2019								
اشغال بناء ملعب تدريب وتكوين بالمركز الترفيهي بدار الشباب بالقطار	146	08/01/2019					تم استئناف الدراسات بتاريخ 2019/10/07 بعد موافقة ادارة المياه العمرانية على موقع المشروع	
مشاريع سنة 2019								
تهئية دار الشباب بالقطار	360	05/04/2019					تمت الموافقة على ملفات الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 2018/08/23	
تهئية دار الشباب الجديدة بأم العرائس	200	05/04/2019					بصدد اعداد الملفات التمهيدية الموجزة	
تهئية مركب شبابي بقفصة	200	05/04/2019					تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة بجلسة 2019/10/08	
تعشيب الملعب البلدي محمد القمودي	600	05/04/2019					تم ارسال ملفات طلب العروض الى مصالح الشباب و الرياضة لابداء الراي	
تعشيب الملعب البلدي بالقطار	800	05/04/2019					تم ارسال ملفات طلب العروض الى مصالح الشباب و الرياضة لابداء الراي	
تهئية الملعب البلدي القديم بالقصر - تعشيب	800	05/04/2019					تم ارسال ملفات طلب العروض الى مصالح الشباب و الرياضة لابداء الراي	
بناء قاعة للرياضات الجماعية بالرديف	2450	05/04/2019					تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة بجلسة 2019/09/19	
بناء دار الشباب بزانش	1000	05/04/2019					عدم الموافقة على الدراسة التمهيدية الموجزة بجلسة 2019/09/19	

وزارة التنمية الجهوية - مشاريع التنمية المندمجة

الملاحظات و الإشكاليات المطروحة	تاريخ المصادقة على			تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ تعيين المصممين	الاعتمادات المخصصة للمشروع	المشروع
	قسط الطرق و الشبكات	قسط السوائل	قسط الكهرباء					
تمت تذكير المقاول بتاريخ 2019/10/16 لامضاء الاذن الاداري	16/05/2014	100	16/05/2014	21/02/2013	21/11/2013	12/04/2013	200*	بناء نادي شباب بحى المغرب العربي بالرديف
تم ارسال ملفات طلب العروض بالاتفاق المباشر الى مصالح ولاية قفصة	16/07/2014	16/07/2014	16/07/2014	27/05/2014	16/04/2014	30/01/2014	300*	بناء مركز اقامة للشباب بدار الشباب بالرديف
وزارة النقل								
الملاحظات و الإشكاليات المطروحة	تاريخ المصادقة على			تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ تعيين المصممين	الاعتمادات المخصصة للمشروع	المشروع
	قسط الطرق و الشبكات	قسط السوائل	قسط الكهرباء					
في انتظار مدنا برسائل التعيين ممضاة من طرف صاحب المشروع لاتمام مراحل الدراسة						03/07/2018		تهيئة و صيانة محطة النقل البري بقفصة
وزارة الفلاحة								
مشــــــــــــاريع سنة 2017								
تمت مراسلة الولاية بخصوص مد الإدارة بالوثائق اللازمة بتاريخ 2017/04/05							600	بناء مركز لتجميع المنتجات الفلاحية بالقطار
تم إيقاف اجراءات طلب العروض بتاريخ 2019/02/12 بطلب من مصالح ولاية قفصة	06/03/2018	06/03/2018	16/03/2018	12/12/2017	26/10/2017	21/10/2017	700	تهيئة ضبعة مركز التكوين المهني الفلاحي بالقصر
تم ارسال تقرير تقييم العروض الى مصالح مندوبية الفلاحة بتاريخ 2019/02/22	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	23/10/2018	05/12/2017	103	اشغال بناء مكتبين و دورة مياه بالورشة المركزية بالمندوبية الجهوية للفلاحة
وزارة الصحة العمومية								
مشــــــــــــاريع متواصلة								
الملاحظات و الإشكاليات المطروحة	تاريخ المصادقة على			تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ تعيين المصممين	الاعتمادات المخصصة للمشروع	المشروع
	قسط الطرق و الشبكات	قسط السوائل	قسط الكهرباء					
مشاريع سنة 2012								
تم عرض عرض تقرير الاختبار الفني لقسم الأورام (المتواجد تحت المشروع) على أنظار اللجنة الفنية 2019/09/24	-	24/01/2017	24/01/2017	03/05/2016	15/04/2015	12/11/2012	852	بناء قسم لمعالجة الأمراض الصدرية بالمستشفى الجهوي بقفصة.
مشاريع سنة 2015								
تمت مراسلة مقاولي الجهة للمشاركة في اعلان طلب العروض بالاتفاق المباشر	19/07/2016		19/07/2016	03/05/2016	29/03/2016	08/12/2015	*250	بناء مركز الصحة الأساسية صنف 3 بحى بن يونس 2
مشاريع سنة 2016								
تم ارسال تقرير تقييم العروض بتاريخ 2019/09/11						31/08/2016	98	أشغال انجاز خزان وقود بالمستشفى المحلي بالمتلوي
تم ارسال اعلان العروض للمرة الثالثة الى مصالح ولاية قفصة لنشره بالصحف بالسند	19/09/2017	17/10/2017	04/07/2017	04/07/2017	24/01/2017	31/08/2016		أشغال توفير و تركيب مصاعد بالمستشفى المحلي بالسند
مشاريع سنة 2017								

أشغال تهيئة المستشفى المحلي بالقطار - قسط ثاني -	2652	29/03/2017	09/01/2018	17/04/2018	12/03/2019		تمت المصادقة على ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة للأقسام الخاصة و الملف المالي للمشروع في جلسة اللجنة الفنية بتاريخ بـ 2019/04/30 و تأجيل الانطلاق في اجراءات طلب العروض الى حين اخذ رأي المصالح المركزية بوزارة الصحة
أشغال بناء ممر بالمستشفى المحلي ببليخير	120	15/08/2017				15/01/2019	تم ارسال تقرير تقييم العروض الى مصالح ولاية قفصة 2019/07/12
أشغال تسخين ممر بالمستشفى المحلي ببليخير	80	15/08/2017				15/01/2019	في طور اعادة اعلان الاستشارة للمرة الثانية
اشغال بناء قسم لطب الاطفال و وحدة لطب الرضيع بالمستشفى المحلي بالمظيلة (تهيئة و صيانة وتوسعة الاقسام المتواجدة بالبناية القديمة)	325	04/07/2017	04/07/2017	19/09/2017			تم فتح العروض يوم 2018/08/28 و بصدد اعداد تقرير فرز العروض من قبل لجنة الشراءات بولاية قفصة

مواصلة اشغال تجديد شبكة التدخين المركزي بقسم العمليات بالمستشفى الجهوي بقفصة								تمت مراسلة المقاول بتاريخ 2019/06/17 عن طريق برقية لامضاء ملف الاتفاقية
أشغال بناء قسم التوليد بالمستشفى المحلي بسيدي عيش	200	18/08/2017	19/12/2017		17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	تم فتح العروض يوم 2018/10/23 و بصدد اعداد تقرير فرز العروض من قبل لجنة الشراءات بولاية قفصة
مشاريع سنة 2018								
تهيئة العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي	352	07/05/2018		13/09/2018	11/12/2018	01/02/2019	11/12/2018	تم ارسال اعلان طلب العروض الى مصالح الولاية لنشره بالصحف بتاريخ 2019/08/05
تركيز خزانات مياه و شبكات اطفاء ببعض المؤسسات الاستشفائية - ام العرائس - المظيلة - الدريف -	850	07/05/2018						تمت المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية للافساط الخاصة اتر عرضها على أنظار اللجنة الفنية في جلسة بتاريخ 11/06/2019 و بصدد اعداد ملفات طلب العروض
أشغال بناء مركز الصحة الاساسية بعليم من معتمدية السند	190							تم ارسال تقرير تقييم العروض الى مصالح ولاية قفصة بتاريخ 2019/06/21
أشغال تهيئة القسم العام بالمستشفى الجهوي بالمتلوي		07/05/2018	18/07/2018					في طور اعداد ملفات الاستشارة
اشغال تصريف مياه الامطار بالمستشفى الجهوي بقفصة		09/10/2018						تم تعيين المصمم بجلسة اللجنة الفنية بتاريخ 2018/10/09
اشغال تهيئة و توسعة المستشفى المحلي بالسند [بناء قسم الجراحة العامة]		09/10/2018						تم نشر اعلان العروض للمرة الثانية ا بالصحف و حدد اخر اجل بتاريخ 2019/09/06
اشغال توفير و تركيب محول و مولد كهربائي بالمستشفى المحلي بالسند	200	09/10/2018						تم فتح العروض بتاريخ 2019/07/29 و بصدد اعداد تقرير تقييم العروض من طرف لجنة الشراءات بولاية قفصة
مشاريع سنة 2019								
اشغال تهيئة الطرقات و الشبكات المختلفة لارض المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة		27/03/2019	30/04/2019					تمت مراسلة المقاول بتاريخ 2019/08/05 لامضاء اذن بداية الاشغال

اشغال بناء وحدة للانعاش الطبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي	1160	24/05/2019					تم عرض ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة على انظار اللجنة بتاريخ 2019/10/08
اشغال تحويل مركز الصحة الاساسية بمنزل ميمون من صنف 2 الى صنف 4	450	24/05/2019					تم توقيف الدراسات بطلب من المدير الجهوي بتاريخ 2019/08/23 الى حين مدنا ببرنامج وظيفي محين وفقا للاعتمادات الموجودة .
اشغال بناء وحدة للاسعاف الطبي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي	250	24/05/2019					تم توقيف الدراسات بطلب من المدير الجهوي بتاريخ 2019/08/23 الى حين مدنا ببرنامج وظيفي محين وفقا للاعتمادات الموجودة .
الاختبارات الفنية							
الاختبار الفني لتوسعة قسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة		تم ارسال تقرير فرز العروض الى الادارة الجهوية للصحة بقفصة بتاريخ 25/04/2016 بغرض اصدار اذن تزود بقيمة 5152,000 د باسم مكتب المراقبة اكسال كنترول					
الاختبار الفني لمبنى العيادات الخارجية بالمستشفى المحلي بالرديف		تم ارسال تقرير فرز العروض الى الادارة الجهوية للصحة بقفصة بتاريخ 13/07/2015 بغرض اصدار اذن تزود بقيمة 2050,000 د باسم المهندس سمير الزهاني					
الاختبار الفني لسقف غرفتين بقسم الرجال بمستشفى الحسين بوزيان بقفصة		تم ارسال تقرير فرز العروض الى مدير المستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة بتاريخ 27/07/2018 بغرض اصدار اذن تزود بقيمة 4000,000 د باسم مكتب الدراسات IAC					
الاختبار الفني للمستشفى المحلي بالقطار		تم ارسال تقرير فرز العروض الى الادارة الجهوية للصحة بقفصة بتاريخ 18/08/2018 بغرض اصدار اذن تزود بقيمة 8357,000 د باسم مكتب المراقبة أفريك كنترول					
اختبار فني لوضعية مركز الصحة الأساسية بسيدي عيش		تم ارسال تقرير فرز العروض الى الادارة الجهوية للصحة بقفصة بتاريخ 19/09/2018 بغرض اصدار اذن تزود بقيمة 5989,000 د باسم مكتب المراقبة اكسال كنترول					
اختبار فني لوضعية جدار غرفة الضمائد بمركز الصحة الأساسية بلالة		تم ارسال تقرير فرز العروض الى الادارة الجهوية للصحة بقفصة بتاريخ 15/02/2019 بغرض اصدار اذن تزود بقيمة 2050,000 د باسم المهندسة رابع سليمان					
الاختبار الفني للقسم الأورام بالمستشفى الجهوي بقفصة		تم اعداد الدراسة الجيوتقنية من قبل مكتب طينة صنداج و ارسالها الى مصالح الادارة الجهوية للصحة و الى مكتب المراقبة المكلف بانجاز الاختبار الفني للبناية لاعتمادها في الدراسة					
الاختبار الفني للقسم الأورام بالمستشفى الجهوي بقفصة		في انتظار مدنا بتقرير الاختبار الفني من قبل مكتب المراقبة قرطاج كنترول، و قد حدد آخر أجل لمدنا به يوم 17/06/2019 فتم تذكير مكتب المراقبة بمراسلة رسمية و مكالمات هاتفية من قبل مصالح الادارة الجهوية للتجهيز و من قبل مصالح الادارة الجهوية للصحة					
الاختبار الفني لسقف مركز رعاية الأم والطفل بالمظيلة		تم ارسال تقرير فرز العروض الى الادارة الجهوية للصحة بقفصة بتاريخ 29/05/20198 بغرض اصدار اذن تزود بقيمة 4180,000 د باسم مكتب الدراسات IAC					
الاختبار الفني لبناية قسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06		تم ارسال تقرير فرز العروض الى الادارة الجهوية للصحة بقفصة بتاريخ 11/07/2019 بغرض اصدار اذن تزود بقيمة 6780,000 د باسم مكتب المراقبة قرطاج كنترول					
وزارة الثقافة							
المشروع	الاعتمادات المخصصة للمشروع	تاريخ تعيين المصممين	تاريخ المصادقة التمهيدية الموجزة	تاريخ المصادقة على الدراسة المفصلة	تاريخ المصادقة على		الملاحظات و الإشكاليات المطروحة
					فسط الكهرباء	فسط السوائل	
مشاريع سنة 2017							
تهيئة وصيانة المكتبة العمومية بزانونش		05/12/2017	24/04/2018	27/11/2018			بصدد اعداد ملفات طلب العروض من طرف المصممين

وزارة المرأة و الاسرة و الطفولة								
المشروع	الاعتمادات المخصصة للمشروع	تاريخ تعيين المصممين	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على			الملاحظات و الإشكاليات المطروحة
					فسط الكهرباء	قسط السوائل	قسط الطرق و الشبكات	
مشاريع سنة 2018								
بناء مقر المندوبية الجهوية للمرأة	1300	07/05/2018	23/10/2018					تمت الموافقة على ملفات الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة و الملف المالي بتاريخ 2019/09/24
مشاريع سنة 2019								
أشغال تهيئة وصيانة بالمركز المندمج للشباب و الطفولة بقفصة	140	05/04/2019						تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة بجلسة 2019/08/23 وبصدد اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة
أشغال تهيئة مركز رعاية المسنين بقفصة	165	05/04/2019						تم توقيف الدراسات بسبب ادخال تغيير على ابرنامج الوظيفي من قبل مدير المركز

وزارة الشؤون الاجتماعية								
المشروع	الاعتمادات المخصصة للمشروع	تاريخ تعيين المصممين	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على	قسط السوائل	قسط الطرقات و الشبكات المختلفة	الملاحظات و الإشكاليات المطروحة
مشاريع سنة 2018								
اشغال توسعة مقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية	450	03/07/2018						تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة
توسعة مقر الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بأم العرائس	160		12/03/2019					تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة بتاريخ 2019/10/08 و بصدد اعداد الاستشارة في الغرض

المشاريع البلديّة								
المشروع	الاعتمادات المخصصة للمشروع	تاريخ تعيين المصممين	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على			الملاحظات و الإشكاليات المطروحة
					فسط الكهرباء	قسط السوائل	قسط الطرق و الشبكات	
بلدية قفصة								
تهيئة و توسعة مستودع الحجز الكائن بشارع سوسة	66*							بصدد القيام بإجراءات اختيار المقاول من طرف مصالح بلدية قفصة
اختبار فني لمبنى عمارة بيرصا و قرطاج و املكار					07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	تمت المصادقة على الاختبار الفني بجلسة 2017/11/07
تهيئة المسبح البلدي بسيدي احمد زروق - القسط الثاني -	1600		22/01/2019					تمت المصادقة على ملف الدراسة التمهيدية المفصلة و تم توقيف الدراسات الى حين تعيين مراقب فني لابداء الراى في الحلول المقترحة من قبل المهندس المعماري
تزويد المسبح البلدي بقفصة بالطاقة الشمسية	375	03/05/2016						تمت مراسلة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من طرف لجنة الشراءات بولاية قفصة للثبث من صلوحية رخص المشاركين في طلب العروض
تهيئة المسبح البلدي المغطى بقفصة	500		04/09/2018	13/09/2018	23/04/2019	23/04/2019		تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة في جلسة اللجنة الفنية بتاريخ 23/04/2019 و بصدد اعداد ملفات طلب العروض
بلدية الرديف								
انجاز خندق* fosse* بمحطة غسيل بالمستودع البلدي بالرديف							17/04/2018	تم ارسال تقرير تقييم العروض الى مصالح بلدية الرديف بتاريخ 2018/12/27
اشغال تهيئة مقر بلدية الرديف	240	24/05/2019						تم تعيين فريق المصممين بتاريخ 2019/05/24
بلدية المتلوي								
تهيئة مسبح بلدي بالمتلوي	3000	09/05/2017	26/06/2018	11/12/2018	16/04/2019	16/04/2019	16/04/2019	بصدد اعداد ملفات طلب العروض من طرف المصممين
احداث مسرح الهواء الطلق (صيفي) بالمتلوي	3000		13/11/2018	02/04/2019	01/10/2019			بصدد اعداد ملفات طلب العروض من طرف المصممين
بلدية القطار								
احداث مركز ابواء و ترفيه بالقطار	375							تم استئناف الدراسات بتاريخ 2019/10/07 بعد موافقة ادارة المياه العمرانية على موقع المشروع
بلدية أم العرائس								
أشغال تهيئة المستودع البلدي بأم العرائس القسط الثاني	179	16/06/2017	12/12/2017	23/01/2018	25/09/2018	25/09/2018	05/06/2018	بصدد اعداد ملفات طلب العروض من طرف المصممين
بلدية زانوش								
أشغال بناء مقر بلدية زانوش	500	16/06/2017	12/12/2017	23/01/2018	25/09/2018	25/09/2018	05/06/2018	تم تاجيل التعيين بتاريخ 2019/09/10 الى حين تغيير البرنامج الوظيفي

المشاريع المعطلة

الملاحظات و الإشكاليات المطروحة	تاريخ المصادقة على			تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة	تاريخ المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة	تاريخ تعيين المصممين	الاعتمادات المخصصة للمشروع	المشروع
	فقط الطرقات و الشبكات المختلفة	فقط السوائل	فقط الكهرباء					
تمت مراسلة مصالح ولاية قفصة بتاريخ 26 فيفري 2013 حول الرفع الطوبوغرافي و مثال أشغال مختلفة (TPD) لقطعة الارض الخاصة بالمشروع		—	—			18/02/2013		بناء محل صناعي بسيدي عيش
تمت مراسلة مصالح ولاية قفصة بتاريخ 26 فيفري 2013 حول الرفع الطوبوغرافي و المثال الموقعي و مثال أشغال مختلفة (TPD) لقطعة الارض الخاصة بالمشروع		—	—			22/01/2013		بناء محل صناعي ببليخير
تمت مراسلة مصالح ولاية قفصة بتاريخ 26 فيفري 2013 حول الرفع الطوبوغرافي و المثال الموقعي و مثال أشغال مختلفة (TPD) لقطعة الارض الخاصة بالمشروع		—	—			22/01/2013		بناء محل صناعي بالسند
تمت المصادقة على ملف الصفقة بتاريخ 30/07/2008 والأشغال متوقفة لإشكال عقاري .							500*	بناء منطقة حرفية بزأنوش

